

**Zasedání VII. Valné hromady DSO Kladská stezka
1.8.2024 v 8:00 hodin
v zasedací místnosti na MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Ing. Josef Kulek, Ing. Lenka Šmotková, Ing. Jiří Hurdálek, Josef Hlávko, Bc. Jan Borůvka, Jaroslav Zelený
omluveni: Ing. Tomáš Valášek

Program:

- 1) Kontrola usnesení
- 2) zadávací dokumentace úsek č. 3
- 3) Dodatek č. 2 smlouvy: Stavba: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek
- 4) Dodatek č. 3 smlouvy: Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-okruh Rozkoš – úsek 2
- 5) Rozpočtové opatření č. 5
- 6) diskuze – info o stavbách úseků, kácení topolů PLA, podání žádosti o individuální dotaci – úsek 3 a 4.3

1. Kontrola usnesení

Usnesení č. 36/2024

schválení celoročního hospodařením svazku a schválení Závěrečného účtu za rok 2023 bez výhrad.

Usnesení č. 37/2024

schválení příkazní smlouvy na provedení ZŘ s firmou Dabona.

usnesení splněna

Valná hromada bere na vědomí

2. zadávací dokumentace úsek č. 3

Byla předložena ZD úsek č. 3 okolo v.n. Rozkoš vypracována firmou Dabona. Tato byla projednána a schválena. Předpokládaná hodnota je cca 20 mil. Kč bez DPH.

Valná hromada svazku schvaluje zadávací dokumentaci úsek č. 3.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 38/2024

Usnesení bylo přijato

3. Dodatek č. 2 smlouvy: Stavba: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnovek

Manažerka předložila k projednání znění Dodatku, včetně příloh. Jedná se o navýšení cenu smlouvy z důvodu nemožnosti provedení původně uvažované technologii při stavbě lávky. Souprava na instalaci pilotů se na místo z prostorových důvodů nedostane, proto byla navržena jiná technologie – mikropiloty, která byla schválena projektantem.

Cena se navšuje o 77 062,21 Kč bez DPH.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 2 Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnověk

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 39/2024

Usnesení bylo přijato

4. Dodatek č. 3 smlouvy: Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-okruh Rozkoš – úsek 2

Byly projednány změny stavby úseku č. 2. Jedná se o vícepráce i s tím související méněpráce – změny technického řešení, potřeba provedení 1 dalšího propustku atd.

Valná hromada svazku schvaluje Dodatek č. 3 smlouvy: Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklookruh Rozkoš – úsek 2.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 40/2024

Usnesení bylo přijato

5. Rozpočtové opatření č. 5

paní účetní předložila rozpočtovou změnu č. 5 týkající se úroků a přijatých dotací od MMR na úsek č. 2. Tato bylo projednána a schválena.

Rozpočtové změny č.5 pro jednání VH DSO Kladská stezka 01.08.2024				
P.č.	Příjmy	Kč	Výdaje	Kč
1.	4122 NIV přijaté dotace od kr.	0,00	2219 6121 stavby úsek 2/1	2 478 853,19
2.	4222 INV přijaté dotace od kr.	0,00	2219 6121 stavby úsek 2/1	9 093 514,03
3.	4216 INV dotace od MMR 2/1	2 478 853,19	2216 6121 stavby Rychno	0,00
4.	4216 INV dotace od MMR2/2	9 093 514,03	2219 6121 stavby Jaro.-Ry	0,00
5.	3639 2111 příjem za dříví	0,00	3639 5163 pojištění	0,00
6.	2131 Příjem z pronájmu	0,00	3639 5164 nájemné pozem	0,00
7.	6310 2141 Příjem úroků	500 000,00	3639 5169 služby	0,00
8.			3639 5122 podlimitní VB	0,00
9.			3639 5362 daň FÚ	0,00
10.			3639 5901 Rezervy	500 000,00
11.				
12.	Celkem příjmy	12 072 367,22	Celkem výdaje	12 072 367,22
13.	Financování			0,00
14.	8123 Návrtná fin.výpomoc	0,00	8115 financování	0,00
15.	Celkem	12 072 367,22	Celkem	12 072 367,22

Valná hromada svazku schvaluje Rozpočtové opatření č. 5.

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 41/2024

Usnesení bylo přijato

6. diskuze – info o stavbách úseků, kácení topolů PLA, podání žádosti o individuální dotaci – úsek 3 a 4.3

info o stavbách úseků -

Úsek č. 1 – stavební práce byla opět započaty v místech, kde není omezení z důvodu hnízdění ptáků- v ulici u sběrných surovin. Zbytek úseku bude dle dodatele dokončen z větší části v září a říjnu.

Úsek č. 2 – stavební práce probíhají dle možností v jednotlivých částech, dle zhotovitele by měly být v případě vhodných podmínek do konce letošního roku práce z 90% dokončeny. V letních měsících bude probíhat úprava hráze v.n., v plánu je jak částečná, tak úplná uzavírka hráze. Z 90% jsou provedeny betonové povrchy, na hrázi probíhá příprava betonování „L“ monolitů.

na úseku **Jaroměř Rychnovek** bylo provedeno kácení dřevin a stavební práce započnou v 4. týdnu srpna 2024 z důvodu ochrany přírody.

V místě stavby (na našich lesních pozemcích) dochází k nezákonné činnosti – pravděpodobně bezdomovci, kteří byli odsunuti z katastru Jaroměř MP, zde nocují, kácejí naše stromy a na místě je nepořádek. Záznam s MP zajistí obec Rychnovek. Fotodokumentace byla pořízena manažerkou. - viz níže

Bylo požádáno o vynětí z PUPFL na MěÚ Jaroměř dle znaleckého posudku pana Dohnanského.

kácení topolů PLA – manažerka informovala o reakci PLA na zamítnutí žádosti o spolupráci s kácením topolů u stezky v Jaroměři. Paní Slezáková z PLA informovala, že PLA by veškeré práce financovalo ze svého rozpočtu, nicméně by uvítaly, abych žádost o kácení podalo DSO, jelikož se PLA nedaří na ORP Jaroměř s žádostmi uspět. Toto bylo projednáno a pan starosta Borůvka informoval o jednání a panem Filipcem (vedoucí OŽP), který se vyjádřil, že s povolením nedělají žádné problémy. Pan starosta tedy přislíbil, že celou věc prošetří a bude informovat o výsledku.



S paní Slezákovou bylo nakonec dohodnuto, že za DSO paní předsedkyně vyhotoví podpůrný dokument k žádosti PLA na MěÚ ke kácení.

podání žádosti o individuální dotaci – úsek 3 a 4.3- manažerka informovala o podání žádosti o dotaci na KÚ, kde byla tato záležitost projednána



Valná hromada bere na vědomí.

Výpis usnesení ze zasedání VII. Valné hromady DSO Kladská stezka

Usnesení č. 38/2024

schválení zadávací dokumentaci úsek č. 3 okolo v.n. Rozkoš.

Usnesení č. 39/2024

schválení Dodatku č. 2 smlouvy: Kladská stezka, úsek Jaroměř - Rychnověk

Usnesení č. 40/2024

*schválení Dodatku č. 3 smlouvy: Stavba: Stezka okolo v. n. Rozkoš - Cyklo-
okruh Rozkoš - úsek 2*

Usnesení č. 41/2024

schválení rozpočtového opatření č. 5

zapsala Šmotková

Zuzana Jungwirthová

ověřovatel Jan Borůvka

.....

.....

.....