

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo pro akci „Kladská stezka – úsek Jaroměř – Rychnověk“

uzavřené dne 9.6.2017

Smluvní strany:

Objednatel: Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka
Adresa: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
DIČ: 04708733, DIČ CZ04708733
Osoba odpovědná: ing. Zuzana Jungwirthová, předseda svazku
Telefon: 491 490 038, 491 490 022
E-mail: info@kladskastezka.cz, starosta@ceskaskalice.cz

na straně jedné
(dále jako „objednatel“)

Zhotovitel: Hronovský – dopravní projekce s.r.o.
Adresa: Brněnská 700/25, 500 06 Hradec Králové
DIČ: 07053428 / CZ 07053428
Osoba odpovědná: Kamil Hronovský, jednatel
Telefon: 604 823 698
E-mail: hronovsky@hkprojekt.cz
Identifikační číslo účtu: 1026033403 / 6100

(dále jen „zhotovitel“)

Od datu níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo a dodávky souvisejících služeb** dne **9.6.20217**.

I.

Smluvní strany tímto dodatkem mění jimi uzavřenou Smlouvu, a to v rozsahu uvedeném v čl. II.2.1., čl. IV.1. tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen "Dodatek").

II.

Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. II.2.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovení projektové dokumentace stavby, což zahrnuje:

Zhotovení projektové dokumentace v následujících stupních

- DÚR+DSP (projektová dokumentace pro společné povolení) dle vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění
- DPS (projektová dokumentace pro provedení stavby) dle vyhl. 146/2008 Sb. v platném znění

Součástí projektové dokumentace bude:

- rozpočet, tj. oceněný soupis prací v cenách URS Praha v aktuální cenové úrovni

Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. III. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy" postupně v následujících fázích /

a v následujících termínech:

- pro provedení DÚR+DSP – do 15.9.2022, včetně zajištění všech podkladů vyvolaných projednáním s orgány státní správy a správců sítí technické infrastruktury
- podání žádosti o společné povolení do 15.10.2022, za předpokladu dodržení lhůt dotčených orgánů pro vydání stanoviska
- provedení DPS do 15.11.2022

Smluvní strany se dohodly, že stávající znění čl. IV.1. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

Souhrnná cena za provedení díla a výkon autorského dozoru se sjednává ve výši:

- cena bez DPH 447.000,- Kč
- DPH 93.870,- Kč
- cena vč. DPH 540.870,- Kč

Přílohou dodatku č.2 smlouvy o dílo je cenová kalkulace na vícepráce, které vznikly při projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a správcí sítí technické infrastruktury.

V ostatním se smlouva nemění.

III.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany výslovně souhlasí s zveřejněním Dodatku v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je vinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně výhodných podmínek.

Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Kladská zka dne 25.1.2022 a schváleno usnesením č. 3/2022

Česká Skalici dne 25.1.2022

V Hradci Králové dne 19.1.2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Dobrovolný svazek obcí
Kladská stezka
Třída T.G. Masaryka 80
552 03 Česká Skalice
TEL 047 08 733

HRONOVSKÝ
DOPRAVNÍ PROJEKCE s.r.o.
BRNĚNSKÁ 700/25
500 06 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 07053428 IČO: 0207053428

příloha dodatku č.2. Smlouvy dílo pro akci „Kladská stezka – úsek Jaroměř – Rychnověk“

apitulace požadavků dotčených orgánů a správců sítí na doplnění žádostí o vyjádření k projektové dokumentaci „Kladská stezka, úsek Jaroměř – Rychnověk“.

- **požadavky Povodí Labe s.p.:**

- 1) doplnit provozní řád (zpracujeme v rámci dokumentace, tady není problém)
- 2) zpracovat povodňový plán
- 3) zpracovat havarijný plán
- 4) pro majetkoprávní vztahy zpracovat geometrický plán

cenová nabídka na doplnění požadavků Povodí Labe s.p.

- havarijný a proti povodňový plán 33.000,- bez DPH
- geometrický plán 11.000,- bez DPH

Z vyjádření k ÚR nevyplývají požadavky na řešení výše uvedených podkladů nutných k získání kladného stanoviska správce vodního toku.

- **požadavky OŽP v Jaroměři**

hodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu

cenová nabídka na doplnění žádosti dle požadavku OŽP

- hodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu 110.000,- bez DPH

Z vyjádření OŽP k dokumentaci pro územní rozhodnutí nevyplývá požadavek na zpracování hodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu.

- **požadavky CETIN**

přeložka podzemního komunikačního vedení

cenová nabídka ba zpracování PD přeložky 16.000,- bez DPH

tady je možné dle jejich vydaného stanoviska to celé nechat na CETINu, zajistí si PD a projednání sami. Smlouvu jsme ještě neuzavřeli.

Z vyjádření CETIN (dříve O2) k dokumentaci pro územní rozhodnutí nevyplývá požadavek na zpracování přeložky, dle jejich vyjádření nedojde ke střetu.

- **nad rámec projektové dokumentace požadavek na doplnění diagnostického průzkumu, dohoda ze schůzky dne 25.11.2021**

Bude doplněn diagnostický průzkum pro ověření možnosti recyklace stávajících konstrukčních vrstev na místě za studena. V případě vhodnosti materiálu v trase stávající komunikace dojde k výrazné úspoře při provádění stavebních prací, nebude se odvážet výkopek (vč. poplatku za skládkování) pro konstrukci komunikace, odpadá případná sanace zemní pláně v úseku stávající účelové komunikace. Odpadá ochranná a podkladní vrstva nové vozovky (šterkodrť). Recyklace na místě za studena je v podstatě přidání pojiva (vápno, cement, směs vápna a cementu – dle lab. rozborů) a zafrézování do stávající konstrukce komunikace.

- cenová nabídka – 32.000,- bez DPH, termín provedení prací – do konce ledna 2022